

**Orientering til
Grundejere m.fl. i Kloster**

Skjern 23.04.2025

Separatkloakering i Kloster

Ledningsarbejdet i Klostervej er ved at være afsluttet, og det er primært belægningsarbejder der mangler på Klostervej. Desværre er arbejdet forsinket i forhold til tidsplanen, der tidligere er meldt ud. Færdiggørelse af etape 6 forventes udført efter følgende reviderede tidsplan:

Vej	Forventede perioder i 2025
Ledningsarbejde i dele af Gadegårdsvej Vandrender og asfalt i Klostervej	Uge 17 til uge 19 Uge 19 til uge 20 (Klostervej spærres fra torsdag 1. maj til og med fredag den 16.maj) Uge 21 til uge 23
Færdiggørelse af ledningsarbejde på Gadegårdsvej Ledningsarbejde Kløvermarken Asfalt på Kløvermarken og Gadegårdsvej	Uge 24 til uge 27 Uge 28

Det skal understreges, at der kan opstå forhold, der ændrer på tidsplanen.

Vandrender i den østlige side af Klostervej fra Juelsmindevej og til Nørbyvej er i stort omfang ødelagte og skal derfor udskiftes. Det betyder, at Klostervej spærres fra Juelsmindevej og til Mejlvang fra 1. maj 2025 til 16. maj 2025.

I den periode Klostervej er spærret vil den officielle omkørsel være over Søndervig, som det også har været da de andre etaper er udført.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Hans A Schmidt fra Ringkøbing-Skjern Forsyning på telefon 21252609, mail hasc@rsforsyning.dk.